

## NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA.

### Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza v polnem zamahu

**Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, ki je skupni projekt občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, vreden pa je skoraj 9 milijonov evrov (brez DDV-ja), poteka po predvidenem načrtu.**

Potrjeni terminski načrti se lahko glede na vremenske in druge nepredvidljive okoliščine spreminjajo, stanovalci pa so o vseh podrobnostih obveščeni tudi z obvestili v poštnih nabiralnikih.

V **Občini Gornja Radgona** so na območju Grajskega hriba (odseki 1.0, 2.0, 2.1, 2.2. in 2.3) zgrajeni sekundarni vodovodi v dolžini 1.487 m, v nadaljevanju bodo novi vodovod navezali na obstoječega in povezali obstoječe priključke. Po dokončanju del bodo po načrtih na tem območju novembra asfaltirali še ceste. Dela so potekala počasneje od predvidenega zaradi več pomembnih arheoloških najdb na trasi novega vodovoda.

V delu naselja Podgrad (odsek 24.0) so gradbena dela za sekundarni vodovod dolžine 305 m v sklepni fazi, zatem bodo povezali obstoječe priključke, po načrtih bodo konec septembra asfaltirali cesto.

Na vodovodu Lokavci (primarni in sekundarni vodovod v dolžini 3.375 m) je večina gradbenih del končana, sledi še navezava na obstoječi vodovod.

Konec septembra se bodo začela dela na odseku 21.0 (Ulica Marije Rožman – od državne ceste do št. 10), odseku 22.0 (Kajuhova ulica – od državne ceste do št. 5) in odseku 22.1 (Ob potoku – od št. 14 v smeri proti trgovini Lidl).

V **Občini Apače** trenutno gradijo odsek vodovoda Segovci–Apače–VH Lešane, dolžine 4.455 m. Po načrtu bi morali končati dela do 19. 9. 2022 in zatem asfaltirati cesto. Oktobra bi moralo po načrtih začeti dela na odseku Apače–Črnci–Žepovci.

V **Občini Sveti Jurij ob Ščavnici** so že zgrajeni sekundarni vodovodi SSJ 4 Rožički vrh vzhod in SSJ 5 Sveti Jurij ob Ščavnici vzhod, in sicer vodovodi v naselju Rožički Vrh, odsek RV-1 (Jurkovič), odsek RV-2, odsek RV-5 (Vrbnjak), odsek RV-6 (Černel-Šumak), v skupni dolžini 761 metrov, vodovod v naselju Stanetinci RV-12 (Stanetinci Jurkovič) v dolžini 514 metrov in vodovod v naselju Jamna V-4 dolžine 450 m. Zgrajen je tudi sekundarni vodovod SSJ 6 Kraljevci zahod, odseki B-1, B-2 in B3 v naselju Blaguš v skupni dolžini 2.222 metrov.

Prav tako je zgrajen sekundarni vodovod v naselju Selišči v dolžini 2.072 metrov in sekundarni vodovod Kokolajnsčak–Terbegovci v dolžini 900 metrov.

Na vseh navedenih odsekih trenutno potekajo montažna dela, navezave in prevezave ter gradnja in prevezave hišnih priključkov. Montažna dela bodo nadaljevali do konca leta, pred zimo pa je predvidena še sanacija večine cest, v katere so izvajalci posegali z gradnjo vodovoda. Gradnja preostalih sekundarnih vodovodov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se bo nadaljevala v letu 2023.

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, katerega cilj je večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, učinki projekta pa povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode in dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo.



NADGRADNJA  
VODOVODA  
SISTEMA C  
- 2. faza